

桃山公園魅力向上事業 工程表

工期：2022年11月中旬～2023年3月下旬

2022年10月12日作成

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|------------------|-----|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|----|
| A 駐車場 | | 仮囲い 歩道切下げ工事 植栽伐採・花壇撤去 | | 構築物施工 | | 仮囲い撤去 路盤作成・舗装工事・ライン引き 各諸検査 | |
| A パークセンター | | 仮囲い | 掘削・基礎工事・埋戻 | 外部足場組 鉄骨・母屋工事 土間・ALC 電気・機械設備工事 | 屋根・外装・内装工事 | 外部足場撤去 仮囲い撤去 外構工事 各諸検査 | |
| A 公園トイレ | | 仮囲い | 掘削・基礎工事・埋戻・土間 | 外部足場組 躯体工事 電気・機械設備工事 | 養生 | 仮囲い撤去 外部足場撤去 外構工事 屋根・外装・内装工事 各諸検査 | |
| A 案内板 | | | | | | 案内板設置 各諸検査 | |
| B 水上東屋 | | 基礎調査 | | 仮囲い 屋根・ベンチ撤去 | 外部足場組 鉄骨・屋根工事 手摺下地・塗装 | 外部足場撤去 鉄部塗装 床工事 仮囲い撤去 ベンチ設置 各諸検査 | |
| C 休憩所 (トイレ跡地) | | | | 仮囲い 既存トイレ撤去 | 墨出し・基礎工事 | 上屋組立 外構工事 各諸検査 | |
| C 休憩所 (石垣部) | | | | 仮囲い 既存土間撤去 | 墨出し・基礎工事 | 上屋組立 外構工事 仮囲い撤去 各諸検査 | |
| D 健康遊具 | | | | | 仮囲い 健康器具撤去基礎工事 | 健康器具設置・外構工事 仮囲い撤去 | |